

- FAIS EJERCICIO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2023.

Entidad	Municipio	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo
Morelos	Amacuzac	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Morelos	Amacuzac	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Morelos	Amacuzac	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Morelos	Amacuzac	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Morelos	Amacuzac	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004			3313.22	0
33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	33	Municipio de Amacuzac		
33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	33	Municipio de Amacuzac		
33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	33	Municipio de Amacuzac		
33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	33	Municipio de Amacuzac		

Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS
	Total del Programa Presupuestario	23041322	23044635.22	23044635.22	23044635.22	23044635.22	23044635.22	23044635.22	N/A	23041322	Validado
2 - Gasto de Inversión	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0	4289234.39	4289234.39	4289234.39	4289234.39	4289234.39	4289234.39	N/A	N/A	Validado
2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	23041322	5681476.04	5681476.04	5681476.04	5681476.04	5681476.04	5681476.04	N/A	N/A	Validado
2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0	13070611.57	13070611.57	13070611.57	13070611.57	13070611.57	13070611.57	N/A	N/A	Validado
2 - Gasto de Inversión	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0	3313.22	3313.22	3313.22	3313.22	3313.22	3313.22	N/A	N/A	Validado

• **FAIS DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2023.**

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO
2023	4	MOR230402294604	Proyecto de inversión	1368389.13
2023	4	MOR230402315248	Proyecto de inversión	10173620.22
2023	4	MOR230402283371	Proyecto de inversión	602669.43
2023	4	MOR230402294637	Proyecto de inversión	760212.08
2023	4	MOR230402314339	Proyecto de inversión	946753.26
2023	4	MOR230402294565	Proyecto de inversión	1525162.2
2023	4	MOR230402304003	Proyecto de inversión	377705.6
2023	4	MOR230402283443	Proyecto de inversión	1595751.96
2023	4	MOR230402314594	Proyecto de inversión	1180485.28
2023	4	MOR230402283176	Proyecto de inversión	967228.1
2023	4	MOR230402283204	Proyecto de inversión	260203.08
2023	4	MOR230402285956	Proyecto de inversión	761976.74
2023	4	MOR230302255825	Proyecto de inversión	330556.58
2023	4	MOR230402283421	Proyecto de inversión	1987466
2023	4	MOR230402294343	Proyecto de inversión	750180.7
2023	4	MOR230402314869	Proyecto de inversión	808101.52
2023	4	MOR230402304072	Proyecto de inversión	1205789.97

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO
FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1368389.13, modificado:1368389.13}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE CAJONES, MUNICIPIO DE AMACUZAC, MORELOS. - 327619
{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CEAGUA, monto:9673620.22, modificado:9673620.22}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	SEGUNDA ETAPA DE CUATRO DE LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AMACUZAC, MUNICIPIO DE AMACUZAC, MORELOS. - 415411
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602669.43, modificado:602669.43}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CUAUHTÉMOC, COLONIA LA CRUZ, LOCALIDAD DE CASAHUATLÁN, MUNICIPIO DE AMACUZAC, MORELOS - 276743
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760212.08, modificado:760212.08}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, COL. LOS OCAMPO, LOCALIDAD DE AMACUZAC, MUNICIPIO DE AMACUZAC, MORELOS. - 327777
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946753.26, modificado:946753.26}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EL BALCEADERO, LOCALIDAD DE AMACUZAC, MUNICIPIO DE AMACUZAC, MORELOS - 412025
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525162.2, modificado:1525162.2}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE SACA COSECHAS , DEL TRAMO DENOMINADO EJIDAL AL CAMPO LAS ANIMAS, COLONIA EJIDAL, LOCALIDAD DE HUAJINTLAN, MUNICIPIO DE AMACUZAC, MORELOS.- 327403
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377705.6, modificado:377705.6}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MORELIA, COLONIA BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE AMACUZAC, MORELOS. - 366056
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1595751.96, modificado:1595751.96}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, COLONIA OCCIDENTAL, LOCALIDAD DE CASAHUATLÁN, MUNICIPIO DE AMACUZAC, MORELOS.- 277277
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180485.28, modificado:1180485.28}}	REHABILITACIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE AMACUZAC, MORELOS. - 413030

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967228.1, modificado:967228.1}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO, LOCALIDAD DE HUAJINTLAN, MUNICIPIO DE AMACUZAC, MORELOS. - 275694
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260203.08, modificado:260203.08}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE AMACUZAC, MORELOS. - 275827
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761976.74, modificado:761976.74}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PARAISO, EN LA LOCALIDAD DE CAJONES, MUNICIPIO DE AMACUZAC, MORELOS. - 288506
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330556.58, modificado:330556.58}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO, LOCALIDAD DE HUAJINTLAN, MUNICIPIO DE AMACUZAC, MORELOS. - 198172
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1987466.0, modificado:1987466.0}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SEGUNDA ETAPA EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ, LOCALIDAD DE SAN GABRIEL LAS PALMAS, MUNICIPIO DE AMACUZAC, MORELOS. - 277077
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750180.7, modificado:750180.7}}	REHABILITACIÓN DEL CAMINO, DEL TRAMO DENOMINADO HIDALGO NORTE AL EJIDO DE TEACALCO, LOCALIDAD DE TEACALCO, MUNICIPIO DE AMACUZAC, MORELOS. - 326497
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808101.52, modificado:808101.52}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE SACA, COSECHAS DEL TRAMO SIN NOMBRE, COLONIA LOS LIMONES, LOCALIDAD DE HUAJINTLAN, MUNICIPIO DE AMACUZAC, MORELOS - 413997
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205789.97, modificado:1205789.97}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SACA, DEL TRAMO DENOMINADO EL TECORRAL AL PUENTE DE FIERRO, LOCALIDAD DE MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE AMACUZAC, MORELOS - 366235

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO
ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA
17	Morelos	1	Amacuzac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Amacuzac
17	Morelos	1	Amacuzac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua
17	Morelos	1	Amacuzac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Amacuzac
17	Morelos	1	Amacuzac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Amacuzac
17	Morelos	1	Amacuzac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Amacuzac
17	Morelos	1	Amacuzac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Amacuzac
17	Morelos	1	Amacuzac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Amacuzac
17	Morelos	1	Amacuzac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Amacuzac
17	Morelos	1	Amacuzac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Amacuzac
17	Morelos	1	Amacuzac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Amacuzac
17	Morelos	1	Amacuzac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Amacuzac
17	Morelos	1	Amacuzac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Amacuzac
17	Morelos	1	Amacuzac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Amacuzac
17	Morelos	1	Amacuzac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Amacuzac

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO
NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA
327619	S	34	30	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:945.19, meta_modificada:945.19}}	1
415411	S	1100	900	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8903.0, meta_modificada:8903.0}}	1
276743	S	22	15	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:413.11, meta_modificada:413.11}}	1
327777	S	22	27	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:593.1, meta_modificada:593.1}}	1
412025	S	62	55	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:463.0, meta_modificada:463.0}}	1
327403	S	51	40	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}}	1
366056	S	14	10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	1
277277	S	41	30	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}}	1
413030	S	112	104	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:622.0, meta_modificada:622.0}}	1
275694	S	38	30	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:708.12, meta_modificada:708.12}}	1
275827	S	15	20	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.0, meta_modificada:73.0}}	1
288506	S	56	48	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:328.0, meta_modificada:328.0}}	1
198172	S	28	30	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.0, meta_modificada:153.0}}	1
277077	S	72	50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1341.3, meta_modificada:1341.3}}	1
326497	S	28	35	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:752.0, meta_modificada:752.0}}	1
413997	S	62	80	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:660.0, meta_modificada:660.0}}	1
366235	S	29	50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:987.0, meta_modificada:987.0}}	1

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO
FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
20-11-2023	23-12-2023	1336389.13	1336389.13	1336389.13	1336389.13	1336389.13
03-12-2023	31-12-2023	500000	500000	500000	500000	500000
20-11-2023	23-12-2023	602669.43	602669.43	602669.43	602669.43	602669.43
20-11-2023	23-12-2023	760212.08	760212.08	760212.08	760212.08	760212.08
15-12-2023	30-12-2023	946753.26	946753.26	946753.26	946753.26	946753.26
20-11-2023	23-12-2023	1525162.2	1525162.2	1525162.2	1525162.2	1525162.2
04-12-2023	30-12-2023	377705.6	377705.6	377705.6	377705.6	377705.6
20-11-2023	23-12-2023	1595751.96	1595751.96	1595751.96	1595751.96	1595751.96
15-12-2023	30-12-2023	1180485.28	1180485.28	1180485.28	1180485.28	1180485.28
20-12-2023	23-12-2023	967228.1	967228.1	967228.1	967228.1	967228.1
20-11-2023	23-12-2023	260203.08	260203.08	260203.08	260203.08	260203.08
20-11-2023	23-12-2023	761976.74	761976.74	761976.74	761976.74	761976.74
18-09-2023	07-10-2023	330556.58	330556.58	330556.58	330556.58	330556.58
20-11-2023	23-12-2023	1987466	1987466	1987466	1987466	1987466
20-11-2023	23-12-2023	750180.7	750180.7	750180.7	750180.7	750180.7
04-12-2023	30-12-2023	808101.52	808101.52	808101.52	808101.52	808101.52
27-11-2023	28-12-2023	1205789.97	1205789.97	1205789.97	1205789.97	1205789.97

AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18/SDUVYOP/FAIS-18/AMAC/23, contratista:SIREBA ARQUITECTOS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMACUZAC MORELOS, monto:1368389.13, mporte_modificado:1368389.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:945.19}}	{2294604/proyecto_FIN, 2294604/proyecto_PROCESO, 2294604/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02CEAGUA/AMACUZAC/23, contratista:COMISION ESTATAL DE AGUA DEL ESTADO DE MORELOS, convocante:MUNICIPIO DE AMACUZAC MORELOS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8903.0}}	{2315248/proyecto_INICIO, 2315248/proyecto_PROCESO, 2315248/proyecto_FIN, 2315248/proyecto_INICIO, 2315248/proyecto_FIN, 2315248/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:11/SDUVYOP/FAIS-11/AMAC/23, contratista:LEVANTAMIENTOS URBANOS, DISEÑO Y MAQUINARIA S.A.S, convocante:MUNICIPIO DE AMACUZAC MORELOS, monto:602669.43, importe_modificado:602669.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:413.11}}	{2283371/proyecto_INICIO, 2283371/proyecto_FIN, 2283371/proyecto_PROCESO, 2283371/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/SDUVYOP/FAIS-19/AMAC/23, contratista:REDS RAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMACUZAC MORELOS, monto:760212.08, importe_modificado:760212.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:593.1}}	{2294637/proyecto_FIN, 2294637/proyecto_INICIO, 2294637/proyecto_FIN, 2294637/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/SDUVYOP/FAIS-21/AMAC/23, contratista:SIREBA ARQUITECTOS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMACUZAC MORELOS, monto:946753.26, importe_modificado:946753.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:463.0}}	{2314339/proyecto_INICIO, 2314339/proyecto_FIN, 2314339/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17/SDUVYOP/FAIS-17/AMAC/23, contratista:SIREBA ARQUITECTOS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMACUZAC MORELOS, monto:1525162.2, importe_modificado:1525162.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}}	{2294565/proyecto_FIN, 2294565/proyecto_INICIO, 2294565/proyecto_FIN, 2294565/proyecto_INICIO, 2294565/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20/SDUVYOP/FAIS-20/AMAC/23, contratista:SIREBA ARQUITECTOS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMACUZAC MORELOS, monto:377705.6, importe_modificado:377705.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}	{2304003/proyecto_PROCESO, 2304003/proyecto_FIN, 2304003/proyecto_PROCESO, 2304003/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:13/SDUVYOP/FAIS-13/AMAC/23, contratista:GS SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMACUZAC MORELOS, monto:1595751.96, rporte_modificado:1595751.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1150.0}}	{2283443/proyecto_INICIO, 2283443/proyecto_PROCESO, 2283443/proyecto_FIN, 2283443/proyecto_INICIO, 2283443/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/SDUVYOP/FAIS-23/AMAC/23, contratista:SIREBA ARQUITECTOS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMACUZAC MORELOS, monto:1180485.28, porte_modificado:1180485.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:622.0}}	{2314594/proyecto_INICIO, 2314594/proyecto_FIN, 2314594/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:09/SDUVYOP/FAIS-09/AMAC/23, contratista:SIREBA ARQUITECTOS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMACUZAC MORELOS, monto:967228.1, importe_modificado:967228.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:708.12}}	{2283176/proyecto_INICIO, 2283176/proyecto_PROCESO, 2283176/proyecto_INICIO, 2283176/proyecto_FIN, 2283176/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:10/SDUVYOP/FAIS-10/AMAC/23, contratista:LEVANTAMIENTOS URBANOS, DISEÑO Y MAQUINARIA S.A.S, convocante:MUNICIPIO DE AMACUZAC MORELOS, monto:260203.08, importe_modificado:260203.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.0}}	{2283204/proyecto_INICIO, 2283204/proyecto_PROCESO, 2283204/proyecto_FIN, 2283204/proyecto_PROCESO, 2283204/proyecto_FIN, 2283204/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:14/SDUVYOP/FAIS-14/AMAC/23, contratista:SIREBA ARQUITECTOS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMACUZAC MORELOS, monto:761976.74, importe_modificado:761976.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:328.0}}	{2285956/proyecto_PROCESO, 2285956/proyecto_INICIO, 2285956/proyecto_FIN, 2285956/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:06/SDUVYOP/FAIS-06/AMAC/23, contratista:GS SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMACUZAC MORELOS, monto:330556.58, importe_modificado:330556.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.0}}	{2255825/proyecto_INICIO, 2255825/proyecto_PROCESO, 2255825/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12/SDUVYOP/FAIS-12/AMAC/23, contratista:SIREBA ARQUITECTOS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMACUZAC MORELOS, monto:1987466.0, importe_modificado:1987466.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1341.3}}	{2283421/proyecto_INICIO, 2283421/proyecto_PROCESO, 2283421/proyecto_INICIO, 2283421/proyecto_FIN, 2283421/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16/SDUVYOP/FAIS-16/AMAC/23, contratista:GS SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMACUZAC MORELOS, monto:750180.7, importe_modificado:750180.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:752.0}}	{2294343/proyecto_INICIO, 2294343/proyecto_PROCESO, 2294343/proyecto_FIN, 2294343/proyecto_INICIO, 2294343/proyecto_PROCESO, 2294343/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:15/SDUVYOP/FAIS-15/AMAC/23, contratista:SIREBA ARQUITECTOS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMACUZAC MORELOS, monto:808101.52, importe_modificado:808101.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:660.0}}	{2314869/proyecto_FIN, 2314869/proyecto_PROCESO, 2314869/proyecto_FIN, 2314869/proyecto_INICIO, 2314869/proyecto_PROCESO, 2314869/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22/SDUVYOP/FAIS-22/AMAC/23, contratista:REDS RAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMACUZAC MORELOS, monto:1205789.97, importe_modificado:1205789.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:987.0}}	{2304072/proyecto_FIN, 2304072/proyecto_PROCESO, 2304072/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

• **FAIS INDICADORES CUARTO TRIMESTRE 2024.**

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad
2023	4	4	Morelos	Amacuzac	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A
2023	4	4	Morelos	Amacuzac	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A
2023	4	4	Morelos	Amacuzac	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A

Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional
I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo
178220	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PProyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
181467	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
182653	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100

Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	0
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	61.53846	54.16667
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	38.46154	45.83333

Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
{just1:{ciclo:2023,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:ignacioaacostal,fecha:08/01/24}}		0	100	Validado
{just1:{ciclo:2023,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:ignacioaacostal,fecha:08/01/24}}	Se realizaron modificaciones al plan inicial de obras públicas, derivado a la atención de las necesidades de la ciudadanía así como causas de fuerza mayor que requerían solución.	58.33333	107.69	Validado
{just1:{ciclo:2023,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:ignacioaacostal,fecha:08/01/24}}		41.66667	110	Validado