



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMACUZAC, MORELOS.



APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES PARA EL FONDO DE APORTACIONES

- DESTINO DEL GASTO (SRFT) FAIS:**

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO
2023	3	MOR230302255825	Proyecto de inversión	330,556.58
2023	3	MOR230302255997	Proyecto de inversión	1,296,781.55
2023	3	MOR230302252395	Proyecto de inversión	223,564.36
2023	3	MOR230302252419	Proyecto de inversión	729,031.68
2023	3	MOR230302254042	Proyecto de inversión	2,427,347.30
2023	3	MOR230302254005	Proyecto de inversión	1,335,734.34
2023	3	MOR230302250489	Proyecto de inversión	358,739.52
2023	3	MOR230302255879	Proyecto de inversión	741,491.62

DETALLE PROYECTO FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE PROYECTO NOMBRE
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330556.58, modificado:330556.58}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO, LOCALIDAD DE HUAJINTLAN, MUNICIPIO DE AMACUZAC, MORELOS. - 198172
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296781.55, modificado:1296781.55}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ORIENTAL, LOCALIDAD DE TEACALCO, MUNICIPIO DE AMACUZAC, MORELOS - 199179
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223564.36, modificado:223564.36}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, LOCALIDAD DE SAN GABRIEL LAS PALMAS, MUNICIPIO DE AMACUZAC, MORELOS. - 176234
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729031.68, modificado:729031.68}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TEPETATES, EN LA LOCALIDAD DE CAJONES, MUNICIPIO DE AMACUZAC, MORELOS. - 176386
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2427347.3, modificado:2427347.3}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PRIMERA ETAPA EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ, LOCALIDAD DE SAN GABRIEL LAS PALMAS, MUNICIPIO DE AMACUZAC, MORELOS - 185978
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335734.34, modificado:1335734.34}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, COLONIA MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE AMACUZAC, MORELOS. - 185736
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358739.52, modificado:358739.52}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ, LOCALIDAD DE SAN GABRIEL LAS PALMAS, MUNICIPIO DE AMACUZAC, MORELOS. - 166383
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741491.62, modificado:741491.62}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO, LOCALIDAD DE HUAJINTLAN, MUNICIPIO DE AMACUZAC, MORELOS. - 198463



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMACUZAC, MORELOS.



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO
ID ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA
17	Amacuzac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Amacuzac
17	Amacuzac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Amacuzac
17	Amacuzac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Amacuzac
17	Amacuzac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Amacuzac
17	Amacuzac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Amacuzac
17	Amacuzac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Amacuzac
17	Amacuzac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Amacuzac
17	Amacuzac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Amacuzac

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO
NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA
198172	S	28.00	30.00	-	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.0, meta_modificada:153.0}}	1
199179	S	42.00	35.00	-	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1035.7, meta_modificada:1035.7}}	1
176234	S	10.00	20.00	-	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:79.0, meta_modificada:79.0}}	1
176386	S	62.00	50.00	-	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:595.31, meta_modificada:595.31}}	1
185978	S	172.00	150.00	-	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1825.0, meta_modificada:1825.0}}	1
185736	S	27.00	25.00	-	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1401.3, meta_modificada:1401.3}}	1
166383	S	175.00	150.00	-	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:261.0, meta_modificada:261.0}}	1
198463	S	80.00	72.00	-	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:321.0, meta_modificada:321.0}}	1



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMACUZAC, MORELOS.



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO
FECHA INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
18-09-2023	07-10-2023	330,326.90	330,326.90	330,326.90	330,326.90	330,326.90
17-09-2023	19-10-2023	1,296,781.55	1,296,781.55	1,296,781.55	1,296,781.55	1,296,781.55
11-09-2023	25-09-2023	223,564.36	223,564.36	223,564.36	223,564.36	223,564.36
10-09-2023	29-09-2023	729,031.68	729,031.68	729,031.68	729,031.68	729,031.68
11-09-2023	22-09-2023	2,427,347.30	2,427,347.30	2,427,347.30	2,427,347.30	2,427,347.30
11-09-2023	12-10-2023	1,335,734.34	1,335,734.34	1,335,734.34	1,335,734.34	1,335,734.34
10-09-2023	30-09-2023	358,739.52	358,739.52	358,739.52	358,739.52	358,739.52
17-09-2023	05-10-2023	741,491.62	741,491.62	741,491.62	741,491.62	741,491.62

AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:06/SDUVYOP/FAIS-06/AMAC/23, contratista:GS SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMACUZAC MORELOS, monto:330556.58, importe_modificado:330556.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.0}}	{2255825/proyecto_INICIO, 2255825/proyecto_FIN, 2255825/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:08/SDUVYOP/FAIS-08/AMAC/23, contratista:REDS RAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMACUZAC MORELOS, monto:1296781.55, importe_modificado:1296781.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1035.7}}	{2255997/proyecto_INICIO, 2255997/proyecto_FIN, 2255997/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:01/SDUVYOP/FAIS-01/AMAC/23, contratista:LEVANTAMIENTOS URBANOS, DISEÑO Y MAQUINARIA S.A.S., convocante:MUNICIPIO DE AMACUZC MORELOS, monto:223564.36, importe_modificado:223564.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.0}}	{2252395/proyecto_PROCESO, 2252395/proyecto_FIN, 2252395/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02/SDUVYOP/FAIS-02/AMAC/23, contratista:GS SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMACUZC MORELOS, monto:729031.68, importe_modificado:729031.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:595.31}}	{2252419/proyecto_PROCESO, 2252419/proyecto_INICIO, 2252419/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:05/SDUVYOP/FAIS-05/AMAC/23, contratista:LEVANTAMIENTOS URBANOS, DISEÑO Y MAQUINARIA S.A.S., convocante:MUNICIPIO DE AMACUZAC MORELOS, monto:2427347.3, importe_modificado:2427347.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1825.0}}	{2254042/proyecto_FIN, 2254042/proyecto_PROCESO, 2254042/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:03/SDUVYOP/FAIS-03/AMAC/23, contratista:GS SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMACUZC MORELOS, monto:1335734.34, importe_modificado:1335734.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1401.3}}	{2254005/proyecto_INICIO, 2254005/proyecto_FIN, 2254005/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:04/SDUVYOP/FAIS-04/AMAC/23, contratista:LEVANTAMIENTOS URBANOS, DISEÑO Y MAQUINARIA S.A.S., convocante:MUNICIPIO DE AMACUZAC MORELOS, monto:358739.52, importe_modificado:358739.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:261.0}}	{2250489/proyecto_FIN, 2250489/proyecto_PROCESO, 2250489/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:07/SDUVYOP/FAIS-07/AMAC/23, contratista:GS SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMACUZAC MORELOS, monto:741491.62, importe_modificado:741491.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:321.0}}	{2255879/proyecto_INICIO, 2255879/proyecto_FIN, 2255879/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

• **EJERCICIO DEL GASTO (SRFT) FAIS:**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso
Morelos	Amacuzac	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)
Morelos	Amacuzac	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)
Morelos	Amacuzac	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)
Morelos	Amacuzac	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	33	Municipio de Amacuzac
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	33	Municipio de Amacuzac
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	33	Municipio de Amacuzac

Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida
1608.89	0		Total del Programa Presupuestario
		2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones
		2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización
		2 - Gasto de Inversión	922 - Intereses derivados de la colocación de títulos y valores

Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS
23041322	23042930.89	20738796.89	12856565.52	12856565.52	12856565.52	12856565.52	N/A	20737188	
23041322	4016387.92	3737188	1914555.16	1914555.16	1914555.16	1914555.16	N/A	N/A	Validado
0	19024934.08	17000000	10942010.36	10942010.36	10942010.36	10942010.36	N/A	N/A	Validado
0	1608.89	1608.89	0	0	0	0	N/A	N/A	Validado

• **INDICADORES (SRFT) FAIS:**

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad
2023	3	3	Morelos	Amacuzac	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A
2023	3	3	Morelos	Amacuzac	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A
2023	3	3	Morelos	Amacuzac	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A

Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador
1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	178220	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PROyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial
1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	181467	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016
1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	182653	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016

Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente

Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
0	0	0	100	Validado
59.09091	59.09091	50	84.62	Validado
40.90909	40.90909	50	81.82	Validado